

OPÓŹNIENIA W PRZYGOTOWANIU PROJEKÓW KLUCZOWYCH

Tytuł projektu	Studium wykonalności	Procedura OOS	Program funkcjonalno-użytkowy	Dokumentacja techniczna	Dostępność terenu pod inwestycję	Pozwolenie na budowę / ZRID	Termin przeprowadzenia procedur przetargowych	Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu	Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu	Termin złożenia wniosku o dofinansowanie	
										zgodnie z preumową / zobowiązaniem	zgodnie z aneksem/ uchwałą zmieniającą
Renowacja Pałacu Morskich - dawniej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie	2 MIESIĄCE	N/D	zgodnie z podpisaną preumową	1 MIESIĄC	zgodnie z podpisaną preumową	2 MIESIĄCE	1 MIESIĄC	4 MIESIĄCE	4 MIESIĄCE	30.04.2011 beneficjent złożył wniosek o aneks - data złożenia wniosku 30.06.2011 (2 m-ce)	
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	dokonano aktualizacji dokumentu przed datą złożenia wniosku	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	N/D	N/D	N/D	N/D	ponad 3,5 MIESIĄCA	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	19.01.2011	17.02.2011 wniosek złożony w terminie
Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika do ul. Solidarności w Białej Podlaskiej	trwają prace nad aktualizacją dokumentu	zgodnie z podpisaną preumową	N/D	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	29.04.2011 beneficjent złożył wniosek o aneks preumowy - data złożenia wniosku 29.07.2011 (3m-ce)	
Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	do chwili obecnej 14 M-CY <i>(termin uzyskania pełnej dostępności terenu pod inwestycję jest uzależniony od działań Wojewody)</i>	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	30.06.10	30.04.2011 (aneks nr 2)
Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa dla rozbudowywanego Regionalnego Portu Lotniczego Lublin (Swidnik) poprzez budowę infrastruktury i zakup sprzętu	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową <i>(beneficjent wskazuje na zagrożenie planowanego terminu zyskania pełnej dostępności terenu pod inwestycję, termin ten jest uzależniony od działań Wojewody)</i>	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	31.05.11	

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	14 MIESIĘCY dokument wydany przez RDOŚ	N/D	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	15.01.12	
Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 MIESIĄCE dokument opracowany	17 MIESIĘCY	2 MIESIĄCE dokument opracowany	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	4 MIESIĄCE	2 MIESIĄCE procedura zakończona	zgodnie z podpisaną preumową	zgodnie z podpisaną preumową	01.05.11 beneficjent złożył wniosek o aneks - data złożenia wniosku 31.08.2011 (4 m-ce)	
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101 L	poniżej 3,5 MIESIĄCA	zgodnie z podpisanym aneksem	N/D	poniżej 3 MIESIĘCY	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	zgodnie z podpisanym aneksem	31.12.2010	30.03.2011 trwa procedura aneksowania preumowy - planowany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie 30.06.2011 (3m-ce)
Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	N/D	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	zgodnie z przyjętym zobowiązaniem	12 MIESIĘCY	15 MIESIĘCY	31.12.2012	