

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań VI Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie VI Osi Priorytetowej: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA i jej celu: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	8	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		23		-		23	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		8		10		11	
2. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	core indicator 27	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		15		-		15	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		4		8		10	
3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	core indicator 24, KSI-P.40.1.6,KSI-P.40.1.5,KSI-P.39.1.3,KSI-P.41.1.8,KSI-P.41.1.9,KSI-P.42.1.4,KSI-P.42.1.5	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,87	1,87	6,18	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		30		-		35	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6,13		6,13		7,28	
4. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	KSI-P.45.1.1, KSI-P.45.1.2	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	135,93	205,41	240,89	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		450		-		450	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		361,38		465,01		465,01	
5. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	KSI-P.46.1.3, KSI-P.46.1.4	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	118,12	231,21	316,01	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		500		-		500	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		426,29		588,50		664,82	
6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	ha	core indicator 29	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		20		-		20	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6,24		31,11		31,11	
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 25, KSI-R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2 898	3 886	4 934	8 164	11 618	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		15 000		-		-		53 000		-		53 000	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6 610		13 826		18 124	

2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 26, KSI-R.45.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 108	5 998	8 524	15 896	24 191	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	31 000	-	-	-	-	-	32 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 331	30 431	41 458	45 082	-	-
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	KSI-R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	-	550 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	141 022	386 458	431 435	-	-	
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 32, KSI-R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264	4 264	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 314	4 725	7 104	7 104	-	-	
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań VI Osi Priorytetowej: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA																							
Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	core indicator 27	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	10	-	-	-	-	
2. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	KSI-P.45.1.1, KSI-P.45.1.2	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,93	205,41	240,89	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	450		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,38	465,01	465,01	465,01	-	-	-	-	
3. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	KSI-P.46.1.3, KSI-P.46.1.4	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,12	231,21	316,01	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,29	588,50	664,82	664,82	-	-	-	-	
4. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	ha	core indicator 29	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,24	31,11	31,11	31,11	-	-	-	-	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 25, KSI-R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2 898	3 886	4 934	8 164	11 618	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	53 000	-	-	-	-	53 000		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 610	13 826	18 124	18 124	-	-	-	

2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 26, KSI-R.45.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 108	5 998	8 524	15 896	24 191	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	31 000	-	-	-	-	-	32 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 331	-	30 431	-	-	41 458	-	45 082	
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	KSI-R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	-	550 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	141 022	-	-	386 458	-	431 435	
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 32, KSI-R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 314	-	4 725	-	-	7 104	-	7 104	
Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok		2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	8	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	10	-	-	11	-	11
1. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	core indicator 24, KSI-P.40.1.6,KSI-P.40.1.5,KSI-P.39.1.3,KSI-P.41.1.8,KSI-P.41.1.9,KSI-P.42.1.4,KSI-P.42.1.5	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,87	1,87	6,18	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13	-	6,13	-	-	7,28	-	7,28
komentarz:			*wartość docelowa przed renegotiacjami Programu																				