

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań VIII Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie VIII Osi Priorytetowej: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i jej celu: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej.																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	core indicator 36	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	12	21	29	36	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	46	56	56	-	-	-	-
2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	23	35	44	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	124
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	52	56	56	-	-	-	-	-
- szkoły wyższe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	12	-	-	-	-	-
- szkoły ponadgimnazjalne	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	-	-	-	-	-
- gimnazja	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	16	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	65
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	17	17	-	-	-	-	-
- szkoły podstawowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	16	19	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	20	20	-	-	-	-	-
3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	3 489	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	-	1600
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 020	36 470	36 470	36 470	-	-	-	-	-
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	14	22	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	26	26	-	-	-	-	-
- przy obiektach edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	22	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22	25	25	-	-	-	-	-

- obiekty uszkodzone w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
5. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	35 900	-	-	-	-	35 900	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400	-	22 559	-	38 059	-	-	-	38 059	
6. Liczba projektów z zakresu:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	54	69	73	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	85	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	90	-	93	-	-	-	93	
- ochrony zdrowia	szt.	core indicator 38	Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	43	55	59	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	70	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	76	-	78	-	-	-	78	
- pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	-	15	-	-	-	15	
7. Liczba zmodernizowanych:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	16	17	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	50	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	27	-	28	-	-	-	28	
- szpitali	szt.	KSI-P.76.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	15	-	15	-	-	-	15	
- obiektów pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	12	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	13	-	-	-	13	
6. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	8	11	19	24	27	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	30	-	30	-	-	-	30	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 37, KSI-R.75.1.2	Realizacja	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	2 705	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	77 812	-	107 617	-	-	107 617

2. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu	osoby	KSI-R.75.1.1, KSI-R.75.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	9 884	16 646	53 236	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	120 000						
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 286	183 840	478 370	480 325				
3. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	30	-	30				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0				
4. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	KSI - R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	18 926	31 389	6477**	42 137	116 938	172 304	250 354	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	500 000	-	500 000				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 544	333 639	401 732	401 732				
5. Wartość zakupionego sprzętu: - onkologia - choroby układu krążenia	PLN		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 046,69	23 765 333,12	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	80 000 000	-	80 000 000				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 190 459,49	31 570 660,99	31 570 660,99	31 570 660,99				
6. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	-	-	-	-	-	-				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	40	-	40				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13				
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań VIII Osi Priorytetowe: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA																							
Działanie 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
1. Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego	szt.	core indicator 36	Realizacja	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół wyższych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	3 489	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 37, KSI-R.75.1.2	Realizacja	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	2 705	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015			
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	core indicator 36	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	12	20	28	33	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	7	7	-	-	-
3. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazja	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	16	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	65
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	16	17	17	-	-	-
4. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły podstawowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	5	12	16	19	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	19	20	20	-	-	-
5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	8	9	14	22	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	26	26	26	-	-	-
- przy obiektach edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	22	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	22	25	25	-	-	-
- obiekty uszkodzone w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	35 900	-	-	-	-	35 900
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400	20 400	22 559	38 059	38 059	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	-	-	-
3. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu	osoby	KSI-R.75.1.1, KSI-R.75.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	9 884	16 646	53 236	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	120 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 286	19 286	183 840	478 370	478 370	-	-	-
Działanie 8.3. Ochrona zdrowia																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	core indicator 38	Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	43	55	59	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	70
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	76	78	78	-	-	-

2. Liczba zmodernizowanych szpitali	szt.	KSI - P.76.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	15	-	-	15	-	15
3. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	8	11	19	24	27	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	30	-	-	30	-	30
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	KSI R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	18 926	31 389	6477**	42 137	116 938	172 304	250 354	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 544	-	333 639	-	-	401 732	-	401 732
2. Wartość zakupionego sprzętu: - onkologia - choroby układu krążenia	PLN		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 046,69	23 765 333,12	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	80 000 000	-	-	-	-	80 000 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 190 459,49	-	31 570 660,99	-	-	31 570 660,99	-	31 570 660,99
Działanie 8.4. Pomoc społeczna																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1. Liczba projektów z zakresu pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	-	-	15	-	15
2. Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	12	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	13	-	13
komentarz:			*wartość docelowa przed renegecjami Programu **w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów".																		